

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор  
АО «Мончегорская теплосеть»

В.В.Пасько  
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации  
г. Мончегорска

А.И.Мурашкин  
2018 г.

**Программа  
проведения пробных топок в н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья  
перед началом отопительного периода 2018-2019 г.г.**

**Начало испытаний 08<sup>00</sup> час 29.08.18г – окончание испытаний 16<sup>00</sup> час 02.09.18г.**

№ п/п	Начало работ	Окончание работ	Наименование операции или мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	29.08.2018г 8 <sup>00</sup> час	29.08.2018г 8 <sup>30</sup> час	Сбор состава бригад и постановка задач на период проведения пробных топок	АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Шапочкин П.В.
2.	29.08.2018г 9 <sup>00</sup> час	29.08.2018г 11 <sup>00</sup> час	Обход тепловой сети, камер. Внешний осмотр запорной арматуры, дренажей и воздушников. Определение работоспособности и исправности арматуры. Проверка на закрытие и открытие запорной арматуры на тепловой сети.  Внешний осмотр запорной арматуры. Определение работоспособности и исправности арматуры. Проверка на закрытие и открытие запорной арматуры на тепловых вводах МКД.	АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Шапочкин П.В.  ООО «Альтернатива», директор Смирнов Л.В.
4.	29.08.2018г 11 <sup>00</sup> час	29.08.2018г 12 <sup>00</sup> час	Открывается вводная арматура (подающая и обратная линии) на тепловых узлах МКД.  Вводная арматура (подающая и обратная линии) на тепловом узле МБДОУ №19 должна быть в открытом положении.	ООО «Альтернатива», директор Смирнов Л.В., МБДОУ №19, ответственный за энергоустановки.
5.	29.08.2018г 12 <sup>00</sup> час	01.09.2018г 12 <sup>00</sup> час	Начинается прогрев внутренних систем отопления МКД. Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком. Котельная: Расход теплоносителя не более -30,0 м <sup>3</sup> /час Давление на выходе котла - 3,5-4,0 кгс/см <sup>2</sup> Температура теплоносителя – 39 °С	АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Шапочкин П.В., бригадир котельной Коваленко С.А.

			<p>Проверка качества работы и круглосуточный контроль за работой системы теплоснабжения</p> <p>Проверка на прогрев и регулирование внутридомовых систем отопления по стоякам и этажам.</p> <p>Проверка качества работы систем теплопотребления и круглосуточный контроль за работой систем отопления.</p>	<p>АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Шапочкин П.В. Бригадир котельной Коваленко С.А.</p> <p>ООО «Альтернатива», директор Смирнов Л.В.</p>
5.	01.09.2018г 12 <sup>00</sup> час	01.09.2018г 16 <sup>00</sup> час	<p>Программа считается законченной. Восстанавливаем первоначальную схему теплоснабжения для работы в летний период. Восстановить летний режим теплоснабжения</p> <p>Закрыть запорную арматуру на подающей и обратной линиях систем отопления МКД</p> <p>Теплоснабжение МБДОУ №19 организовать по зимнему режиму</p>	<p>АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Шапочкин П.В., бригадир котельной Коваленко С.А.</p> <p>ООО «Альтернатива», директор Смирнов Л.В. АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Шапочкин П.В., бригадир котельной Коваленко С.А.</p>
6.	02.09.2018г 9 <sup>00</sup> час		<p>Составляются акты на проведение пробных топок с указанием обнаруженных дефектов оборудования котельной и тепловой сети, обнаруженных дефектов работы систем отопления МКД.</p>	<p>ООО «Альтернатива», директор Смирнов Л.В. АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Шапочкин П.В., бригадир котельной Коваленко С.А.</p>

Согласовано:

Директор  
МКУ «УЖКХ г. Мончегорска»



Т.В. Кузнецова

Директор ООО «Альтернатива»

Л.В. Смирнов