

УТВЕРЖДАЮ:  
Исполняющий обязанности  
главы администрации  
г. Мончегорска

Р.А. Терехов  
«    »    2021 г.



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор  
АО «Мончегорская теплосеть»

В.В. Пасько  
«    »    2021 г.



**Программа  
проведения пробных топок в н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья  
перед началом отопительного периода 2021-2022 г.г.**

**Начало испытаний 08<sup>00</sup> час 27.08.2021г. – окончание испытаний 16<sup>00</sup> час 30.08.2021г.**

№ п/п	Начало работ	Окончание работ	Наименование операции или мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	27.08.2021г 8 <sup>00</sup> час	27.08.2021г 8 <sup>30</sup> час	Сбор состава бригад и постановка задач на период проведения пробных топок	АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Иванов А.С.
2.	27.08.2021г 8 <sup>30</sup> час	27.08.2021г 11 <sup>00</sup> час	Обход тепловой сети, камер. Внешний осмотр запорной арматуры, дренажей и воздушников. Определение работоспособности и исправности арматуры. Проверка на закрытие и открытие запорной арматуры на тепловой сети.  Внешний осмотр запорной арматуры. Определение работоспособности и исправности арматуры. Проверка на закрытие и открытие запорной арматуры на тепловых вводах МКД.	АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Иванов А.С.  ООО «Теплый дом», директор Коваленко А.А.
4.	27.08.2021г 11 <sup>00</sup> час	27.08.2021г 12 <sup>00</sup> час	Открывается вводная арматура (подающая и обратная линии) на тепловых узлах МКД.  Вводная арматура (подающая и обратная линии) на тепловом узле МБДОУ №19 должна быть в открытом положении.	ООО «Теплый дом», директор Коваленко А.А. МБДОУ №19, ответственный за энергоустановки.
5.	27.08.2021г 12 <sup>00</sup> час	30.08.2021г 12 <sup>00</sup> час	Начинается прогрев внутренних систем отопления МКД. Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком. Котельная: Расход теплоносителя не более -30,0 м <sup>3</sup> /час Давление на выходе котла - 3,5-4,0 кгс/см <sup>2</sup>	АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Иванов А.С., бригадир котельной Коваленко С.А.

			<p>Температура теплоносителя – 39 °С</p> <p>Проверка качества работы и круглосуточный контроль за работой системы теплоснабжения</p> <p>Проверка на прогрев и регулирование внутридомовых систем отопления по стоякам и этажам.</p> <p>Проверка качества работы систем теплоснабжения и круглосуточный контроль за работой систем отопления.</p>	<p>АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Иванов А.С., Бригадир котельной Коваленко С.А.</p> <p>ООО «Теплый дом», директор Коваленко А.А.</p>
5.	30.08.2021г 12 <sup>00</sup> час	30.08.2021г 16 <sup>00</sup> час	<p>Программа считается законченной. Восстанавливаем первоначальную схему теплоснабжения для работы в летний период. Восстановить летний режим теплоснабжения</p> <p>Закреть запорную арматуру на подающей и обратной линиях систем отопления МКД</p> <p>Теплоснабжение МБДОУ №19 организовать по зимнему режиму</p>	<p>АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Иванов А.С., бригадир котельной Коваленко С.А.</p> <p>ООО «Теплый дом», директор Коваленко А.А. АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Иванов А.С., бригадир котельной Коваленко С.А.</p>
6.	02.09.2021г 9 <sup>00</sup> час		<p>Составляются акты на проведение пробных топок с указанием обнаруженных дефектов оборудования котельной и тепловой сети, обнаруженных дефектов работы систем отопления МКД.</p>	<p>ООО «Теплый дом», директор Коваленко А.А. АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Иванов А.С., бригадир котельной Коваленко С.А.</p>

Согласовано:

Директор  
МКУ «УЖКХ г. Мончегорска»



Е.И. Ишкова.