

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Мончегорска

« 18 » / 07
А.В. Рудаков
2024 г.



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
АО «Мончегорская теплосеть»

« 08 » / 07
В.В. Пасько
2024 г.



**Программа
проведения пробных топок в н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья
перед началом отопительного периода 2024-2025 г.г.**

Начало испытаний 08⁰⁰ час 30.08.2024г. – окончание испытаний 16⁰⁰ час 02.09.2024г.

№ п/п	Начало работ	Окончание работ	Наименование операции или мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	30.08.2024г 8 ⁰⁰ час	30.08.2024г 8 ³⁰ час	Сбор состава бригад и постановка задач на период проведения пробных топок	АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Иванов А.С.
2.	30.08.2024г 8 ³⁰ час	30.08.2024г 11 ⁰⁰ час	Обход тепловой сети, камер. Внешний осмотр запорной арматуры, дренажей и воздушников. Определение работоспособности и исправности арматуры. Проверка на закрытие и открытие запорной арматуры на тепловой сети. Внешний осмотр запорной арматуры. Определение работоспособности и исправности арматуры. Проверка на закрытие и открытие запорной арматуры на тепловых вводах МКД.	АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Иванов А.С. ООО «Развитие», Генеральный директор Смирнов Л.В.
4.	30.08.2024г 11 ⁰⁰ час	30.08.2024г 12 ⁰⁰ час	Открывается вводная арматура (подающая и обратная линии) на тепловых узлах МКД. Вводная арматура (подающая и обратная линии) на тепловом узле МБДОУ №19 должна быть в открытом положении.	ООО «Развитие», Генеральный директор Смирнов Л.В. МБДОУ №19, ответственный за энергоустановки.
5.	30.08.2024г 12 ⁰⁰ час	02.09.2024г 12 ⁰⁰ час	Начинается прогрев внутренних систем отопления МКД. Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком. Котельная: Расход теплоносителя не более 30,0 м ³ /час Давление на выходе котла 3,5-4,0 кгс/см ² Температура теплоносителя 39 °С Проверка качества работы и круглосуточный контроль за работой	АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Иванов А.С., бригадир котельной Коваленко С.А. АО «Мончегорская теплосеть»:

			<p>системы теплоснабжения</p> <p>Проверка на прогрев и регулирование внутридомовых систем отопления по стоякам и этажам.</p> <p>Проверка качества работы систем теплоснабжения и круглосуточный контроль за работой систем отопления.</p>	<p>Начальник участка Иванов А.С., Бригадир котельной Коваленко С.А.</p> <p>ООО «Развитие», Генеральный директор Смирнов Л.В.</p>
5.	02.09.2024г 12 ⁰⁰ час	02.09.2024г 16 ⁰⁰ час	<p>Программа считается законченной. Восстанавливаем первоначальную схему теплоснабжения для работы в летний период. Восстановить летний режим теплоснабжения</p> <p>Закрывать запорную арматуру на подающей и обратной линиях систем отопления МКД</p>	<p>АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Иванов А.С., бригадир котельной Коваленко С.А.</p> <p>ООО «Развитие», Генеральный директор Смирнов Л.В.</p>
6.	05.09.2024г 9 ⁰⁰ час		<p>Составляются акты на проведение пробных топок с указанием обнаруженных дефектов оборудования котельной и тепловой сети, обнаруженных дефектов работы систем отопления МКД.</p>	<p>ООО «Развитие», Генеральный директор Смирнов Л.В.</p> <p>АО «Мончегорская теплосеть»: Начальник участка Иванов А.С., бригадир котельной Коваленко С.А.</p>

Согласовано:

Директор
МКУ «УЖКХ г. Мончегорска»



Т.В. Кузнецова