

УТВЕРЖДАЮ :

Глава администрации
г. Мончегорска

В.И. Садчиков

« _____ » 2023 г.

СОГЛАСОВАНО :

Главный энергетик –
начальник УГЭ ДПА
АО «Кольская ГМК»

М.Е. Мартынов

« _____ » 2023 г.

**Программа
проведения пробных топок в городе Мончегорске
в рамках подготовки к отопительному периоду 2023-2024 гг.**

Начало испытаний 08⁰⁰ час 29.08.23г. – окончание испытаний 16⁰⁰ час 01.09.23г.

№ п/п	Начало работ	Окончание работ	Наименование операции или мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	28.08.2023г 8 ⁰⁰ час	28.08.2023г 8 ³⁰ час	Сбор состава бригад и постановка задач на период проведения пробных топок	АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С.
2.	28.08.2023г 8 ³⁰ час	29.08.2023г 8 ³⁰ час	<p>Обход камер, осмотр запорной арматуры, проверка работоспособности и исправности арматуры (подающая и обратная линии) внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов и тепловых узлов абонентов.</p> <p>Открывается арматура (подающая и обратная линии) на отопление в тепловых узлах всех потребителей тепловой энергии и теплоносителя. Выполняется организованный сброс теплоносителя из систем отопления с целью удаления консервационной воды</p> <p>Восстанавливается циркуляция теплоносителя в системах отопления</p>	<p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С.</p> <p>ООО "Развитие", ООО "ДУ", ООО "Теплый дом", ООО "Площадь", ООО "Альтернатива", ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители предприятий и организаций</p>

			<p>Контроль параметров в подающем и обратном трубопроводах: давления и расход теплоносителя.</p> <p>При постепенном подключении к системе теплоснабжения систем отопления абонентов, начинается плавное повышение давления в подающем трубопроводе и увеличение расхода теплоносителя. Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком.</p> <p>Пуск одного насоса</p>	<p>Центр энергообеспечения АО «Кольская ГМК» :</p> <p>Отв.: Начальник центра энергообеспечения: Д.Г. Борисовский</p> <p>Насосная 33 км: АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С.</p>
А3.	29.08.2023г 8 ³⁰ час	01.09.2023г 8 ³⁰ час	<p>Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком.</p> <p>Повышение давления подающем трубопроводе и увеличение расхода теплоносителя до значений: Расход теплоносителя не более – 3000-3200 м3/час Давление на подающем коллекторе - 8,5-9,0 кгс/см2 Температура теплоносителя – 62 гр. С</p> <p>Проверка качества работы и круглосуточный контроль за работой системы теплоснабжения города Мончегорска.</p> <p>Проверка на прогрев и регулирование внутридомовых систем отопления по стоякам и этажам.</p> <p>Проверка качества работы систем теплоснабжения и круглосуточный контроль за работой систем</p>	<p>Центр энергообеспечения АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник центра энергообеспечения: Д.Г. Борисовский</p> <p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С.</p> <p>Управляющие компании ООО "Развитие", ООО "ДУ", ООО "Теплый дом", ООО "Площадь", ООО "Альтернатива", ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители предприятий и организаций</p>

			отопления.	
4.	01.09.2023г 8 ³⁰ час	01.09.2023г 9 ³⁰ час	<p>Программа считается законченной. Восстанавливаем первоначальную схему теплоснабжения для работы в летний период. В подающем трубопроводе восстановить летний режим работы Расход теплоносителя не более – 2300 м3/час Давление на выходе - 3,5-4,0 кгс/см2 Температура теплоносителя - 62 гр. С</p> <p>Выключить насос на насосной 33 км</p>	<p>Центр энергообеспечения АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник центра энергообеспечения: Д.Г. Борисовский</p> <p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С..</p>
	01.09.2023г 10 ⁰⁰ час	01.09.2023г 16 ⁰⁰ час	<p>Восстановить летний режим теплоснабжения Закрывать запорную арматуру на подающей и обратной линиях систем отопления абонентов</p>	<p>Управляющие компании ООО "Развитие", ООО "ДУ", ООО "Теплый дом", ООО "Площадь", ООО "Альтернатива", ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители предприятий и организаций</p>
5.	30.08.2022г 9 ⁰⁰ час		<p>Составляются акты на проведение пробных топок с указанием обнаруженных дефектов оборудования котельной и тепловой сети, обнаруженных дефектов работы систем отопления МКД.</p>	<p>АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник центра энергообеспечения: Д.Г. Борисовский</p> <p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С. ООО "Развитие", ООО "ДУ", ООО "Теплый дом", ООО "Площадь", ООО "Альтернатива", ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования,</p>

				<p>Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители предприятий и организаций</p>
--	--	--	--	---

Согласовано:

Директор
МКУ «УЖКХ г. Мончегорска»

Генеральный директор
АО «Мончегорская теплосеть»

Е.И. Ишкова

В.В.Пасько