

Приложение 1 к инструкции по проведению пробных топок в г. Мончегорске с подведомственной территорией 2016г.



СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации
г. Мончегорска

В.И.Садчиков
2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УГЭ ДПА
АО «Кольская ГМК»

Р.Р.Махмудов
С.В. Никитин
2019 г.

**Программа
проведения пробных топок в городе Мончегорске
в рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 г.г.**

Начало испытаний 08⁰⁰ час 29.08.19г. – окончание испытаний 16⁰⁰ час 02.09.19г.

№ п/п	Начало работ	Окончание работ	Наименование операции или мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	29.08.2019г 8 ⁰⁰ час	29.08.2019г 8 ³⁰ час	Сбор состава бригад и постановка задач на период проведения пробных топок	АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.:Начальник участка С.В. Алексеев
2.	29.08.2019г 8 ³⁰ час	30.08.2019г 8 ³⁰ час	<p>Обход камер, осмотр запорной арматуры, проверка работоспособности и исправности арматуры (подающая и обратная линии) внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов и тепловых узлов абонентов.</p> <p>Открывается арматура (подающая и обратная линии) на отопление в тепловых узлах всех потребителей тепловой энергии и теплоносителя. Выполняется организованный сброс теплоносителя из систем отопления с целью удаления консервационной воды</p> <p>Восстанавливается циркуляция теплоносителя в системах отопления</p>	<p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.:Начальник участка С.В. Алексеев</p> <p>ООО «Теплоэнергосервис», ООО "Ваше ДУ", ООО "Теплый дом" ООО «Комфорт-Сервис», ООО «Альтернатива», ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально- Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий, отв.: руководители предприятий и организаций</p>

			<p>Контроль параметров в подающем и обратном трубопроводах: давления и расход теплоносителя.</p> <p>При постепенном подключении к системе теплоснабжения систем отопления абонентов, начинается плавное повышение давления в подающем трубопроводе и увеличение расхода теплоносителя. Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком.</p> <p>Пуск одного насоса</p>	<p>Цех энергообеспечения АО «Кольская ГМК» : Отв.: Начальник цеха энергообеспечения: А.Н. Уваров</p> <p>Насосная 33 км: АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка С.В. Алексеев</p>
3.	30.08.2019г 8 ³⁰ час	02.09.2019г 8 ³⁰ час	<p>Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком.</p> <p>Повышение давления подающем трубопроводе и увеличение расхода теплоносителя до значений: Расход теплоносителя не более – 3000-3200 м3/час Давление на подающем коллекторе - 8,5-9,0 кгс/см2 Температура теплоносителя – 62 гр. С</p> <p>Проверка качества работы и круглосуточный контроль за работой системы теплоснабжения города Мончегорска.</p> <p>Проверка на прогрев и регулирование внутридомовых систем отопления по стоякам и этажам.</p>	<p>Цех энергообеспечения АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник цеха энергообеспечения: А.Н. Уваров</p> <p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка С.В. Алексеев</p> <p>Управляющие компании ООО «Теплоэнергосервис», ООО "Ваше ДУ", ООО "Теплый дом" ООО «Комфорт-Сервис», ООО «Альтернатива», ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий,</p>

			Проверка качества работы систем теплоснабжения и круглосуточный контроль за работой систем отопления.	отв.: руководители предприятий и организаций
4.	02.09.2019г 8 ³⁰ час	02.09.2019г 9 ³⁰ час	Программа считается законченной. Восстанавливаем первоначальную схему теплоснабжения для работы в летний период. В подающем трубопроводе восстановить летний режим работы Расход теплоносителя не более – 2300 м3/час Давление на выходе - 3,5-4,0 кгс/см2 Температура теплоносителя - 62 гр. С Выключить насос на насосной 33 км	Цех энергообеспечения АО «Кольская ГМК»: Отв.: Начальник цеха энергообеспечения: А.Н. Уваров АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка С.В. Алексеев.
	02.09.2019г 10 ⁰⁰ час	02.09.2019г 16 ⁰⁰ час	Восстановить летний режим теплоснабжения Закрывать запорную арматуру на подающей и обратной линиях систем отопления абонентов	Управляющие компании ООО «Теплоэнергосервис», ООО "Ваше ДУ", ООО "Теплый дом" ООО «Комфорт-Сервис», ООО «Альтернатива», ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий, отв.: руководители предприятий и организаций
5.	03.09.2019г 9 ⁰⁰ час		Составляются акты на проведение пробных топок с указанием обнаруженных дефектов оборудования котельной и тепловой сети, обнаруженных дефектов работы систем отопления МКД.	АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник цеха энергообеспечения: А.Н. Уваров АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка С.В. Алексеев. ООО «Теплоэнергосервис»,

				<p>ООО "Ваше ДУ", ООО "Теплый дом" ООО «Комфорт-Сервис», ООО «Альтернатива», ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители предприятий и организаций</p>
--	--	--	--	--

Согласовано:

Директор
МКУ «УЖКХ г. Мончегорска»



Т.В.Кузнецова

Генеральный директор
АО «Мончегорская теплосеть»



В.В.Пасько