

Приложение 1 к инструкции по проведению пробных топок в г. Мончегорске с подведомственной территорией 2016г.

УТВЕРЖДАЮ :

Исполняющий обязанности
главы администрации
г. Мончегорска



Р.А.Терехов
« » 2021 г.

СОГЛАСОВАНО :

Начальник УГЭ ДПА
АО «Кольская ГМК»



М.Е. Мартынов
« » 2021 г.

**Программа
проведения пробных топок в городе Мончегорске
в рамках подготовки к отопительному периоду 2021-2022 г.г.**

Начало испытаний 08⁰⁰ час 27.08.21г. – окончание испытаний 16⁰⁰ час 30.08.21г.

№ п/п	Начало работ	Окончание работ	Наименование операции или мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	26.08.2021г 8 ⁰⁰ час	26.08.2021г 8 ³⁰ час	Сбор состава бригад и постановка задач на период проведения пробных топок	АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С.
2.	26.08.2021г 8 ³⁰ час	27.08.2021г 8 ³⁰ час	<p>Обход камер, осмотр запорной арматуры, проверка работоспособности и исправности арматуры (подающая и обратная линии) внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов и тепловых узлов абонентов.</p> <p>Открывается арматура (подающая и обратная линии) на отопление в тепловых узлах всех потребителей тепловой энергии и теплоносителя. Выполняется организованный сброс теплоносителя из систем отопления с целью удаления консервационной воды</p> <p>Восстанавливается циркуляция теплоносителя в системах отопления</p>	<p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С.</p> <p>ООО "Развитие", ООО "ДУ", ООО "Теплый дом", ООО "Площадь", ООО "Альтернатива", ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители предприятий и организаций</p>

			<p>Контроль параметров в подающем и обратном трубопроводах: давления и расход теплоносителя.</p> <p>При постепенном подключении к системе теплоснабжения систем отопления абонентов, начинается плавное повышение давления в подающем трубопроводе и увеличение расхода теплоносителя. Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком.</p> <p>Пуск одного насоса</p>	<p>Центр энергообеспечения АО «Кольская ГМК» :</p> <p>Отв.: Начальник центра энергообеспечения: А.Н.Уваров</p> <p>Насосная 33 км: АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С.</p>
3.	27.08.2021г 8 ³⁰ час	30.08.2021г 8 ³⁰ час	<p>Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком.</p> <p>Повышение давления подающем трубопроводе и увеличение расхода теплоносителя до значений: Расход теплоносителя не более – 3000-3200 м3/час Давление на подающем коллекторе - 8,5-9,0 кгс/см2 Температура теплоносителя – 62 гр. С</p> <p>Проверка качества работы и круглосуточный контроль за работой системы теплоснабжения города Мончегорска.</p> <p>Проверка на прогрев и регулирование внутридомовых систем отопления по стоякам и этажам.</p>	<p>Центр энергообеспечения АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник центра энергообеспечения: А.Н.Уваров</p> <p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С.</p> <p>Управляющие компании ООО "Развитие", ООО "ДУ", ООО "Теплый дом", ООО "Площадь", ООО "Альтернатива", ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители предприятий и организаций</p>

			Проверка качества работы систем теплоснабжения и круглосуточный контроль за работой систем отопления.	
4.	30.08.2021г 8 ³⁰ час	30.08.2021г 9 ³⁰ час	<p>Программа считается законченной. Восстанавливаем первоначальную схему теплоснабжения для работы в летний период.</p> <p>В подающем трубопроводе восстановить летний режим работы Расход теплоносителя не более – 2300 м³/час Давление на выходе - 3,5-4,0 кгс/см² Температура теплоносителя - 62 гр. С</p> <p>Выключить насос на насосной 33 км</p>	<p>Центр энергообеспечения АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник центра энергообеспечения: А.Н.Уваров</p> <p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С..</p>
	30.08.2021г 10 ⁰⁰ час	30.08.2021г 16 ⁰⁰ час	<p>Восстановить летний режим теплоснабжения</p> <p>Закрывать запорную арматуру на подающей и обратной линиях систем отопления абонентов</p>	<p>Управляющие компании ООО "Развитие", ООО "ДУ", ООО "Теплый дом", ООО "Площадь", ООО "Альтернатива", ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители предприятий и организаций</p>
5.	31.08.2021г 9 ⁰⁰ час		<p>Составляются акты на проведение пробных топок с указанием обнаруженных дефектов оборудования котельной и тепловой сети, обнаруженных дефектов работы систем отопления МКД.</p>	<p>АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник центра энергообеспечения: А.Н.Уваров</p> <p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С. ООО "Развитие", ООО "ДУ", ООО "Теплый дом", ООО "Площадь", ООО "Альтернатива", ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ»,</p>

				<p>общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально- Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители предприятий и организаций</p>
--	--	--	--	---


Согласовано:

Директор
МКУ «УЖКХ г. Мончегорска»



Е.И. Ишкова

Генеральный директор
АО «Мончегорская теплосеть»



В.В.Пасько

