


Приложение 1 к инструкции по проведению пробных топок в г. Мончегорске с подведомственной территорией 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
г. Мончегорска

В.И.Садчиков
2020 г.

СОГЛАСОВАНО :
Начальник УГЭ ДПА
АО «Кольская ГМК»


М.Е. Мартынов
« 18 » 2020 г.



**Программа
проведения пробных топок в городе Мончегорске
в рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021 г.г.**

Начало испытаний 08⁰⁰ час 28.08.20г. – окончание испытаний 16⁰⁰ час 31.08.20г.

№ п/п	Начало работ	Окончание работ	Наименование операции или мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	27.08.2020г 8 ⁰⁰ час	27.08.2020г 8 ³⁰ час	Сбор состава бригад и постановка задач на период проведения пробных топок	АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Старший мастер Л.М.Петухов
2.	27.08.2020г 8 ³⁰ час	28.08.2020г 8 ³⁰ час	<p>Обход камер, осмотр запорной арматуры, проверка работоспособности и исправности арматуры (подающая и обратная линии) внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов и тепловых узлов абонентов.</p> <p>Открывается арматура (подающая и обратная линии) на отопление в тепловых узлах всех потребителей тепловой энергии и теплоносителя. Выполняется организованный сброс теплоносителя из систем отопления с целью удаления консервационной воды</p> <p>Восстанавливается циркуляция теплоносителя в системах отопления</p>	<p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Старший мастер Л.М.Петухов</p> <p>ООО «Теплоэнергосервис», ООО "Ваше ДУ", ООО "Теплый дом" ООО «Комфорт-Сервис», ООО «Альтернатива», ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально- Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители предприятий и организаций</p>


			<p>Контроль параметров в подающем и обратном трубопроводах: давления и расход теплоносителя.</p> <p>При постепенном подключении к системе теплоснабжения систем отопления абонентов, начинается плавное повышение давления в подающем трубопроводе и увеличение расхода теплоносителя. Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком.</p> <p>Пуск одного насоса</p>	<p>Центр энергообеспечения АО «Кольская ГМК»: Отв.: Начальник центра энергообеспечения: К.Л.Моть</p> <p>Насосная 33 км: АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Старший мастер Л.М.Петухов</p>
3.	28.08.2020г 8 ³⁰ час	31.08.2020г 8 ³⁰ час	<p>Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком.</p> <p>Повышение давления подающем трубопроводе и увеличение расхода теплоносителя до значений: Расход теплоносителя не более – 3000-3200 м3/час Давление на подающем коллекторе - 8,5-9,0 кгс/см2 Температура теплоносителя – 62 гр. ° С</p> <p>Проверка качества работы и круглосуточный контроль за работой системы теплоснабжения города Мончегорска.</p> <p>Проверка на прогрев и регулирование внутридомовых систем отопления по стоякам и этажам.</p>	<p>Центр энергообеспечения АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник центра энергообеспечения: К.Л.Моть</p> <p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Старший мастер Л.М.Петухов</p> <p>Управляющие компании ООО «Теплоэнергосервис», ООО "Ваше ДУ", ООО "Теплый дом" ООО «Комфорт-Сервис», ООО «Альтернатива», ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально- Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий,</p>

			Проверка качества работы систем теплопотребления и круглосуточный контроль за работой систем отопления.	отв.: руководители предприятий и организаций
4.	31.08.2020г 8 ³⁰ час	31.08.2020г 9 ³⁰ час	<p>Программа считается законченной. Восстанавливаем первоначальную схему теплоснабжения для работы в летний период.</p> <p>В подающем трубопроводе восстановить летний режим работы Расход теплоносителя не более – 2300 м3/час Давление на выходе - 3,5-4,0 кгс/см2 Температура теплоносителя - 62 гр. С</p> <p>Выключить насос на насосной 33 км</p>	<p>Центр энергообеспечения АО «Кольская ГМК»: Отв.: Начальник центра энергообеспечения: К.Л.Моть</p> <p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Старший мастер Л.М.Петухов.</p>
	31.08.2020г 10 ⁰⁰ час	31.08.2020г 16 ⁰⁰ час	<p>Восстановить летний режим теплоснабжения Закрыть запорную арматуру на подающей и обратной линиях систем отопления абонентов</p>	<p>Управляющие компании ООО «Теплоэнергосервис», ООО "Ваше ДУ", ООО "Теплый дом" ООО «Комфорт-Сервис», ООО «Альтернатива», ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители предприятий и организаций</p>
5.	01.09.2020г 9 ⁰⁰ час		<p>Составляются акты на проведение пробных топок с указанием обнаруженных дефектов оборудования котельной и тепловой сети, обнаруженных дефектов работы систем отопления МКД.</p>	<p>АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник центра энергообеспечения: К.Л.Моть</p> <p>АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Старший мастер Л.М.Петухов ООО «Теплоэнергосервис», ООО "Ваше ДУ", ООО "Теплый дом" ООО</p>

				<p>«Комфорт-Сервис», ООО «Альтернатива», ТСЖ, ТСН, ГООАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально- Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий,</p> <p>отв.: руководители предприятий и организаций</p>
--	--	--	--	--

Согласовано:

Директор
МКУ «УЖКХ г. Мончегорска»


Е.И. Ишкова

Генеральный директор
АО «Мончегорская теплосеть»


В.В.Пасько



