СОГЛАСОВАНО:

Глава города
Мончегорска

_____ А.В. Рудаков

«_____»_____
2026г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный энергетик -
начальник УГЭ ДПА
АО «Кольская ГМК»

_____ Д.Г. Борисовский

«_____»___ _____2026г.

Программа
проведения пробных топок в городе Мончегорске
в рамках подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

Начало испытаний 08^{00} час 28.08.26г. – окончание испытаний 16^{00} час 31.08.26г.

№ п/п	Начало работ	Окончание работ	Наименование операции или мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	27.08.2026г 8^{00}час	27.08.2026г 8^{30}час	Сбор состава бригад и постановка задач на период проведения пробных топок	АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С.
2.	27.08.2026г 8^{30}час	28.08.2026г 8^{30}час	Обход камер, осмотр запорной арматуры, проверка работоспособности и исправности арматуры (подающая и обратная линии) внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов и тепловых узлов абонентов. Открывается арматура (подающая и обратная линии) на системы отопления в тепловых узлах всех потребителей тепловой энергии и теплоносителя. Выполняется организованный сброс теплоносителя из систем отопления с целью удаления консервационной воды. Восстанавливается циркуляция теплоносителя в системах отопления. Контроль параметров в подающем и обратном трубопроводах: давления и расход теплоносителя. При постепенном подключении к системе теплоснабжения систем	АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С. ООО ”Развитие”, ООО " ДУ", ТСЖ, ТСН, Филиал ГОБУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Политехнический колледж, АО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии…», И.П. и др. собственники зданий, отв.: руководители предприятий и организаций **Цех энергообеспечения АО «Кольская ГМК» :** Отв.: Начальник цеха энергообеспечения: Г.Ю. Борисов

			отопления абонентов, начинается плавное повышение давления в подающем трубопроводе и увеличение расхода теплоносителя. Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком. Запуск насоса на повысительной насосной станции (Мончегорск-7)	**АО «Мончегорская теплосеть»:** Отв.: Начальник участка Иванов А.С.
3.	28.08.2026г 8^{30}час	31.08.2026г 8^{30}час	Температура теплоносителя поддерживается в соответствии с температурным графиком. Повышение давления в подающем трубопроводе и увеличение расхода теплоносителя до значений: Расход теплоносителя не более – 3000-3200 м3/час Давление на подающем коллекторе - 8,0-9,0 кгс/см2 Температура теплоносителя – 62 гр.С Проверка качества работы и круглосуточный контроль за работой системы теплоснабжения города Мончегорска. Проверка на прогрев и регулирование внутридомовых систем отопления по стоякам и этажам. Проверка качества работы систем теплопотребления и круглосуточный контроль за работой систем отопления.	**Цех энергообеспечения** АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник цеха энергообеспечения: Г.Ю. Борисов **АО «Мончегорская теплосеть»:** Отв.: Начальник участка Иванов А.С. **Управляющие компании** ООО ”Развитие”, ООО " ДУ", ТСЖ, ТСН, Филиал ГОБУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Политехнический колледж, АО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии…», И.П. и др. собственники зданий, отв.: руководители предприятий и организаций
4.	31.08.2026г 8^{30}час	31.08.2026г 9^{30}час	Программа считается законченной. Восстанавливаем первоначальную схему теплоснабжения для работы в летний период. В подающем трубопроводе восстановить летний режим работы Расход теплоносителя не более – 2300 м3/час Давление на выходе - 4,5-5,5 кгс/см2 Температура теплоносителя - 62 гр. С	**Цех энергообеспечения** АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник цеха энергообеспечения: Г.Ю. Борисов

			Останов насоса на повысительной насосной станции (Мончегорск-7)	**АО «Мончегорская теплосеть»:** Отв.: Начальник участка Иванов А.С.
	31.08.2026г 10 ^{00}час	31.08.2026г 16^{00}час	Восстановить летний режим теплоснабжения. Закрыть запорную арматуру на подающей линии систем отопления абонентов.	**Управляющие компании** ООО "Развитие", ООО " ДУ", ТСЖ, ТСН, ГОБУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Политехнический колледж, АО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии…», И.П. и др. собственники зданий, отв.: руководители предприятий и организаций
5.	04.09.2026г 9 ^{00}час		Составляются акты на проведение пробных топок с указанием обнаруженных дефектов оборудования котельной и тепловой сети, обнаруженных дефектов работы систем отопления МКД.	АО «Кольская ГМК» Отв.: Начальник цеха энергообеспечения: Г.Ю. Борисов АО «Мончегорская теплосеть»: Отв.: Начальник участка Иванов А.С. ООО "Развитие", ООО " ДУ", ТСЖ, ТСН, ГОБУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Политехнический колледж, АО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии…», И.П. и др. собственники зданий, отв.: руководители предприятий и организаций

Согласовано:

Начальник цеха энергообеспечения
АО «Кольская ГМК» _____ Г.Ю. Борисов

Директор
МКУ «УЖКХ г. Мончегорска» _____ Т.В. Кузнецова

Генеральный директор
АО «Мончегорская теплосеть» _____ В.В. Пасько

Исп. Кр Весолов Е.А.